



## Akts 109

### Par tāmēs neuzrādītiem apjomiem.

Objekts : Jelgavas Tehnikuma rekonstrukcija  
Būvniecības pasūtītājs: Jelgavas Tehnikums reģ.nr. LV90000041031  
Adrese : Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgava  
Datums : 02.06.2014.  
Būvuzņēmējs : SIA "Arčers" reģ.nr. LV40003051954  
Līgums nr. ERAF/2 (20.12.2014.)  
Darbu veicējs : SIA "Arčers" reģ.nr. LV40003051954

#### **Akta priekšmets :** Ārējais ūdensvads.

Veicot ūdensvada izbūvi skolas ēkā, pēc projekta norādīts, ka ūdens tiks ņemts no esoša ūdensvada skolas ēkā. Pēc griestu apšuvuma un grīdas seguma demontāžas bija iespējams konstatēt, ka minētajā vietā esoša ūdens vada nav. No projekta autoriem tika izsniegts projekta papildinājums ar ārējā ūdensvada ievadu skolas ēkā un tā savienošanu ar projektā jau izprojektēto ūdensvada sistēmu. Lai realizētu projekta papildinājumus ir radies sekojoši papildu apjomi:

#### **Papildus apjomi :**

Darbu veids	Mērv.	Kopējais apjoms
Daudzslāņu plastmasas spiediena caurule PN10 DN50 (63x3,8)	m	26
Veidgabali	kompl	1
Izolācija ACOTUBE	m	26
Aizbīdnis Ø50	gab	1
Plastmasas spiediena caurule PE 100 SDR 17 PN10 DN/OD 63x3,8	m	23
Sedlu veida uzmava	gab	1
Aizsarg čaula Ø100 mm	gab	1
Ø100mm urbums pamatos	gab	1
Pieslēgums esošam ūdensvadam Ø 110	gab	1

**Pielikumā:** Rasējumu kopijas

**Situācija :** Saskaņot minētos apjomus kā papildus apjomus, kas jāizbūvē projekta ietvaros.

SIA „Arčers” būvdarbu vadītājs:

Aldis Dambis

02.06.2014

SIA „Būves un būvsistēmas” būvuzraugs:

Autoruzraugu pārstāvis:

Pasūtītāja pārstāvis:

