



Akts nr. 32-24.02.2015. Par apkures sistēmas izbūvi „Darbnīcas ēkas” dušās un gērbtuvē


Objekts : Jelgavas Tehnikuma rekonstrukcija
Būvniecības pasūtītājs: Jelgavas Tehnikums reģ.nr. LV90000041031
Adrese : Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgava
Datums : 11.02.2015.
Būvuzņēmējs : SIA "Arčers" reģ.nr. LV40003051954
Līgums nr.ERAF/2 (20.12.2014.)

Akta priekšmets : Saskaņā ar Tehniskajā projekta risinājumiem telpai nr.1.12 (Gērbtuve pie dušām) “Pārejā starp darbnīcu un skolu (1.stāvs)” nav paredzēta apkure. Tādēļ ekspluatējot telpu nr.1.12 iekšējā temperatūra būs zem LBN noteikto (+24C) un būs palielināts mitruma daudzums. Rezultātā bojāsies gan iekšējā apdare, gan būs diskomforts ekspluatācijā.

Jau šobrīd no mitruma, kas izdalās no jaunuzbūvētajām konstrukcijām pēc būvniecības darbu pabeigšanas, bojājas iekšējā apdare (veidojas pelējuma sēnīte uz grīdlīstēm, durvju aplodām, krāsojums atdalās no sienām).

Risinājums: Izbūvēt apkuri telpā Telpā nr.1.12 (Gērbtuve) projektā nr.1, 1.kārta “Pārejā starp darbnīcu un skolu (1.stāvs)”.

Projekta risinājums: Projekta Nr.1, 1.kārta lapa Nr. AVK-2i, ieraksts Autoruzraudzības žurnālā nr.68 (10.11.2014.).





Darba apjomi:

Nr. p.k.	Nosaukums	Mērv.	Daudz.
1	Demontēt, montēt iekārtos griestus	m2	6.50
2	Pievienoties esošajai siltumtrasei	vieta	6.00
3	Caurumu urbšana sienā	vieta	6.00
4	Alumīnija radiators 772 kw	gab	1.00
5	Alumīnija radiators 965 kw	gab	1.00
6	Apkures radiators ar stiprinājumiem, atgaisošanas korķi un gala korķi CV11-50-08,650W	gab.	2.00
7	H-tipa bloks radiatora apakšas pieslēgumam	gab.	4.00
8	Termostata galva	gab.	4.00
9	Lodveida ventīlis Dn 15	gab.	3.00
10	Automātiskais balansēšanas vārsts ar skrūvi AB-PM 15	gab.	3.00
11	Automātiskais atgaisotājs Dn15	gab.	6.00
12	Cietā vara caurule D 15x1,0	m	38.00
13	Cauruļvadu izolācija D 15x13	m	20.00
14	Vara cauruļu fasondaļas	kompl.	1.00
15	Stiprinājumi	kompl.	1.00
16	Montāžas palīgmateriāli	kompl.	1.00
17	Apdares darbi pēc apkures izbūves	kompl.	1.00
18	Tīrīšanas darbi	m2	220.11

Situācija : Saskaņot minētos darbu apjomus, kas nepieciešami būvprojekta realizācijai saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumdošanas aktiem un izstrādāto būvprojektu.

SIA "Arčers" būvdarbu vadītājs :

Autoruzrauga pārstāvis :

SIA "Būves un būvsistēmas" būvuzraugs :

Saņemts izskatīšanai

2015 18. MARTS

Pasūtītāja pārstāvis

Pasūtītāja pārstāvis :