



Akts nr. 106

Par tāmēs neuзrādītiem apjomiem.

Projekts nr.1. Darbnīcas ēka un pāreja uz skolu. Tāme 1-1; Grīdu izbūve. 1.Stāvs

Objekts : Jelgavas Tehnikuma rekonstrukcija

Būvniecības pasūtītājs: Jelgavas Tehnikums reģ.nr. LV90000041031

Adrese : Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgava

Datums : 02.06.2014.

Būvuzņēmējs : SIA "Arčers" reģ.nr. LV40003051954

Līgums nr. ERAF/2 (20.12.2014.)

Akta priekšmets: Pēc esošās grīdas seguma demontāžas Darbnīcas ēkā un pārejā uz skolu, veicot esošās betona pamatnes nivelēšanu, konstatējām, ka esošā betona pamatnes virsma ir ar augstākām augstuma atzīmēm nekā norādīts projektā. Uzmērījuma shēma dota pielikumā. Lai sasniegtu projektā norādīto augstuma atzīmi noi jauna izbūvējamajai grīdai, nepieciešams demontēt esošo betona pamatni un izbūvēt jaunu betona pamatni projektam atbilstošā augstumā. Tā kā projekta apjomos šāds darbs nav iekļauts, un tas ir fakts, kurš konstatējams pēc grīdu demontāžas, tas sastāda papildu apjomu.

Kopējais papildus apjoms: Nepieciešamais laukums, kurā jāveic grīdas pārbūve : 1428.61 m²

Darbu veids	Mērv.	laukums		dziļums	Kopējais apjoms
Esošās betona pamatnes demontāža	m ²	1428.61			1428.61 m ²
Demontētā betona izvešana un utilizācija	m ²	1009.25		0.1	142.86 m ³
Jaunas betona pamatnes izbūve	m ²	1428.61			1428.61 m ²

Situācija : Saskaņot minētos apjomus kā papildus darbu apjomus, kas jāizbūvē projekta ietvaros.

SIA „Arčers” pārstāvis:

Aldis Dambis

02.06.2014

SIA „Būves un būvsistēmas” :

Autoruzraudzības pārstāvis:

Pasūtītāja pārstāvis: