



Akts nr. 51-27.03.2015.
Par KONFERENČU ZĀLES griestu apdares izbūvi.

Objekts : Jelgavas Tehnikuma rekonstrukcija.

Būvniecības pasūtītājs: Jelgavas Tehnikums reģ.nr. LV90000041031

Adrese : Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgava



Datums : 27.03.2015.

Būvuzņēmējs : SIA"Arčers" reģ.nr. LV40003051954

Līgums nr. ERAF/2 (20.12.2014.)

Akta priekšmets: „Konferenču zālei” konstruktīvais griestu augstums saskaņā ar Tehniskā projekta risinājumu (Projekts nr.3 lapas nr.AR-03, AR-09) ir 5,52m, zāles telpas izmēri ir 33,35m x 15,75m, bet metāla kopņu griestu augstums ir 3,65m. Izbūvējot akustiskos piekārtos griestus 3,65m augstumā no zāles grīdas zem nesošajām jumta kopnēm, tiks nelietderīgi un būtiski samazināta telpa.

Risinājums: Jāizbūvē piekārti griesti, kuri ir arhitektoniski pievilcīgi, kuri vizuāli nesamazina griestu augstumu un, kuri atbilst normatīvajām akustiskajām prasībām!





Pamatojums: Rasējums nr. ARD-14, ieraksts Projekta nr.1 .

Kopējais papildus apjoms:

Nr. p.k.	Nosaukumus	Mērv.	Daudz.
1	Lineāro LKSP Kļava līstu griestu montāžas darbi(slīpā montāža) "Solo linear 18S40 " uz baltas T24 konstrukcijas	m ²	470,00
	Solo Lineārie griesti, LKSP Kļava 18x40mm, solis c/c 60mm starp dēlīšu centriem, sastiprināti ar trim saplākšņa vai metāla līstēm (panelis)	m ²	470,00
	Apakš konstrukcija T24 krāsota pēc RAL, pastiprinātā konstrukcija un montāža	m ²	470,00
2	Gludie griestu paneļi kopnēm montāžas darbi pieskrūvējot uz koka brusu karkasa	m ²	236,51
	Laminēta 16mm kokskaidu plātne LKSP, Bērzs, koka brusu karkass	m ²	236,51

Situācija : Saskaņot minētos darbu apjomus, kas nepieciešami būvprojekta realizācijai saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumdošanas aktiem un izstrādāto būvprojektu.

SIA "Arčers" pārstāvis :

Autoruzrauga pārstāvis :

SIA "Būves un būvsistēmas" būvuzraugs :

*(ar piezīmi: dar-
bveides vai ierīkojums
nodrošinās norma-
lās apstākļos
montāžu.)*

Saņēma izskatīšanai:

23.04.2015

Pasūtītāja pārstāvis
