



Akts nr. 30-23.02.2015. Par rīģipša konstrukciju izveidi.

Objekts : Jelgavas Tehnikuma rekonstrukcija,

Projekts Nr.1, 1.kārta: Skolas ēkas 1.,2. stāva un pārejas (skolas ēka- dienesta viesnīca), skolas darbnīcu korpusa rekonstrukcija

Būvniecības pasūtītājs: Jelgavas Tehnikums reģ.nr. LV900000041031

Adrese : Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgava

Datums : 23.02.2015.

Būvuzņēmējs : SIA "Arčers" reģ.nr. LV40003051954

Līgums nr.ERAF/2 (20.12.2014.)

Darbu veicējs : SIA "Arčers" reģ.nr. LV40003051954

Akta priekšmets:

Saskaņā ar projektu „Pārejā starp skolu un dienesta viesnīcu”(2.stāvs; asīs A-G/1-2) jāizbūvē gaisa vadi d.400. Ja piekārtos griestus izbūvē vienā augstumā visa koridora platumā, tad koridora augstums ir ~2,3m un piekārtu griestu konstrukcijas būs logu konstrukciju augstumā. Tas ir pretrunā ar LBN 208-08 („Publiskās ēkas un būves”) (rekonstruējamām ēkā griestu augstumam jābūt 2,5m)

Risinājums:

Lai koridorā būtu nepieciešamais griestu augstums, jāizbūvē rīģipša konstrukcijas („kaste”).

Piekārtu griestu montāžas shēma








Foto fiksācija:



Kopējais papildus apjoms:

N.p.k.	Nosaukums	Mērvien.	Daudz.
1	Piekārtās sienas izbūve no rīgpša 1 kārtā bez vates izolācijas. metāla karkasā, stiprinot ar dībeļiem un skrūvēm	m2	82



2	Rīģipša sienu špahtelēšana, krāsošana	m2	82

Situācija : Saskaņot minētos darbu apjomus, kas nepieciešami būvprojekta realizācijai saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumdošanas aktiem un izstrādāto būvprojektu.

SIA "Arčers" būvdarbu vadītājs :

Autoruzrauga pārstāvis :

SIA "Būves un būvsistēmas" būvuzraugs :

Saņemts izskatīšanai 2015 18. MARTS

Pasūtītāja pārstāvis

Pasūtītāja pārstāvis :