



Akts nr. AZ-37 (03.10.2014.)

Par jumta līmeņu starpības un jumta virsma izlīdzināšana pārejas ēkas (starp Skolu un Dienesta viesnīcu) jumtam

Objekts : Jelgavas Tehnikuma rekonstrukcija

Būvniecības pasūtītājs: Jelgavas Tehnikums reģ.nr. LV90000041031

Adrese : Pulkveža Oskara Kalpakaielā 37, Jelgava

Datums : 03.10.2014.

Būvuzņēmējs : SIA "Arčers" reģ.nr. LV40003051954

Līgums nr. ERAF/2 (20.12.2013.)


**Akta priekšmets:** Projektam Nr. 1 Skolas ēkas 1.,2. stāva un pārejas (skolas ēka-dienesta viesnīca), skolas darbnīcu korpusa rekonstrukcija (kad. Nr. 0900 001 0079 010) jumta līmeņu starpības un jumta virsma izlīdzināšana pārejas ēkas (starp Skolu un Dienesta viesnīcu) jumtam.

Pēc jumta seguma demontāžas tika konstatēta jumta daļu augstumu starpība. Lai veiktu jumta siltināšanas un hidroizolācijas darbus, bija nepieciešams aizpildīt līmeņa starpību un izlīdzināt jumta virsmu. Līmeņu starpība tika aizbērtā un jumta virsma izlīdzināta ar keramzīta slāni. Virs keramzīta slāņa tika izveidots projektā atbilstošā biezumā paredzētais javas slānis. Keramzīta vietā izmantot projekta paredzēto javu biezākā slānī nebija iespējams, jo šāds risinājums radītu lielu papildus slodzi uz pārsegumu.

**Kopējais papildus apjoms:**

Padziļinājuma aizbēršana – 36,8m<sup>3</sup> (20\*4.60\*0.40), Virsmas izlīdzināšana - 62,10 (46\*15\*0,09) m<sup>3</sup>

**Foto fiksācija:**



**Situācija :** Saskaņot minētos apjomus kā papildus darbu apjomus, kas jāizbūvē projekta ietvaros.

SIA "Arčers" pārstāvis :

Autoruzrauga pārstāvis :

SIA "Būves un būvsistēmas" būvuzraugs :

Saņēma izskatīšanai:

Pasūtītāja pārstāvis

